

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月03日

計画の名称	木戸口公園長寿命化計画												
計画の期間	平成30年度 ~ 平成34年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	播磨高原広域事務組合(普通会計分)												
計画の目標	公園施設の長寿命化計画に基づき、公園施設の更新を行う事により、公園利用者の安全・安心を確保する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	200	A	200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H34末)
1	長寿命化計画により平成34年度までに更新が必要とされた公園施設の更新達成率を0%から100%に向上させる。 長寿命化計画により平成34年度末までに更新が必要とされた公園施設の更新達成率を測定する。 (更新達成率) = (目標年次における更新済みの公園施設数) / (H34末までの更新を目標とする公園施設数) × 100%	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	播磨高原 広域事務 組合(普 通会計分)	直接	播磨高原広 域事務組合	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業	サッカーコート更新 2面	上郡町						200	3.3	策定済	
												小計						200		
											合計						200			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

播磨高原広域事務組合内において、整備計画の事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和3年2月

公表の方法

ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

長寿命化計画により更新が必要とされた公園施設の更新について、整備計画内に達成率を100%にすることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

公園施設の更新によって、利用者の安全・安心を確保することができた。

特記事項（今後の方針等）

今後も施設の適正な維持管理に努める。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

長寿命化計画によりH30末までに更新が必要とされた公園施設の更新達成率を測定する。